

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Капитальный ремонт помещения под концертный зал в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 655 000,0	1 178 000,0	460 450,0	16 550,0	1 524 905,1	1 047 905,1 7	460 450,0	16 550,0	1 472 226,7	1 047 905,1 7	409 599,27	14 722,26	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 17.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 9 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта - до и после выполнения работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Зотова Е.Н. *Зотова*
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « » г.













Было



Стало



Было



Стало





Было



Стало

