



**Контрольно-счетная палата
Воскресенского муниципального района
Московской области**

140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
E-mail: ksp@vmr-mo.ru

тел. 8(496) 441-10-53
факс 8(496) 441-10-53

23.12.2016 № 1

Руководителю администрации
Воскресенского муниципального района

На № _____ от _____

В.В. Чехову

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с пунктом 2.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты Московской области на 2016 год, пунктом 3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района, приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области от 23.05.2016 № 40П-39, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района от 17.06.2016 № 8, проводится контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств, направленных на снижение административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)»

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения, содержащие признаки ущерба и требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению.

Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Заказчик) с ООО «Центр правовой и технической безопасности «ПРОМЕТЕЙ» (ОГРН 1085022005551) (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 30.10.2015 № 2015.397868 на ремонт здания, предназначенного для размещения МФЦ по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, на сумму 4 747 352,96 рублей (далее – Контракт).

В рамках заключенного между Мингосуправления и Администрацией Соглашением от 01.06.2015 № 17-МФЦ/2015 «О предоставлении межбюджетных трансфертов в форме субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджета Воскресенского района на создание

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» 2014-2018 годы» бюджету Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год предусмотрены средства в форме субсидии из бюджета Московской области на создание МФЦ, в том числе на оплату работ по исполнению Контракта.

Оплата Контракта осуществлялась за счет бюджета Московской области в сумме 1 481 950,96 рублей, за счет бюджета Воскресенского муниципального района в сумме 3 265 400,00 рублей.

Срок выполнения работ по контракту – в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

Работы по Контракту на общую сумму 4 747 352,96 рубля приняты по Актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 16.12.2015 № 1.1 на сумму 111 053,33 рубля, от 16.12.2016 № 1.2 на сумму 469 885,42 рублей, от 16.12.2015 № 1.3 на сумму 975 540,15 рублей, от 16.12.2015 № 1.4 на сумму 649 001,43 рубль, от 16.12.2015 № 1.5 на сумму 162 173,40 рубля, от 16.12.2015 № 1.6 на сумму 168 294,52 рубля, от 16.12.2015 № 1.7 на сумму 92 998,54 рублей, от 16.12.2015 № 1.8 на сумму 63 350,68 рублей, от 16.12.2015 № 1.9 на сумму 177 535,07 рублей, от 16.12.2015 № 1.10 на сумму 1 877 520,42 рублей.

В ходе проведения контрольных обмеров установлено, что Заказчиком произведена оплата невыполненных работ на сумму 233 063,97 рубля, о чем составлены акт контрольного обмера от 26.08.2016 и акт (дополнение к акту от 26.08.2016) контрольного обмера от 08.09.2016.

В соответствии с п. 7.3 Контракта за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется фиксированный штраф в сумме 237 367,65 рублей.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Администрации предписывается:

Принять меры по устранению нарушений и взыскать с виновного лица в бюджет Воскресенского муниципального района средства, израсходованные с нарушениями, содержащими признаки ущерба в размере 160 301,40 рубль, а также штраф за ненадлежащее исполнение Контракта в сумме 163 261,47 рубль.

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Воскресенского муниципального района в течении 30 (тридцати) дней со дня его получения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Воскресенского муниципального района



Л.Д. Демина