

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение работ по монтажу защитного ограждения поля для мини футбола муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
680 000,0	482 000,0	191 200,0	6 800,0	679 823,82	481 823,82	191 200,0	6 800,0	679 751,45	481 823,82	191 130,12	6 797,51	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован с нарушением сроков
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
несвоевременное исполнение обязательств со стороны Подрядчика

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 23.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 22.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Лобышева Е.А.


(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата « » 20 г.









