



**Контрольно-счетная палата
Воскресенского муниципального района
Московской области**

140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3

тел. (8-496) 441-10-53

E-mail: ksp@vmr-mo.ru

факс (8-496) 441-10-53

№ _____
На № _____ от _____

Руководителю администрации
Воскресенского муниципального района

В.В. Чехову

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с поручением Воскресенской городской прокуратуры от 09.01.2017 № 7-18-2017, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района от 23.01.2017 № 1 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы: «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе в 2015-2019 годах» (с применением аудита эффективности и результативности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района)».

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения, содержащие признаки ущерба и требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению.

Муниципальным учреждением «Администрация Воскресенского муниципального района» (далее – Заказчик), с Обществом с ограниченной ответственностью «ВосСтрой» (ОГРН 1095005000749) (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 20.07.2015 № 2015.261483 на выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны,

расположенного по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16, пом. 2, на сумму 2 009 374,20 рубля (далее – Контракт).

Реестровый номер Контракта на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> № 3500500237815000117.

Срок выполнения работ по контракту – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта, т.е. с 21.07.2015 по 31.08.2015.

Фактически работы по Контракту выполнены и приняты 02.09.2015 года по Акту сдачи-приемки работ (Приложение № 9 к Контракту) и актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 на общую сумму 2 009 374,20 рубля.

В нарушение п. 3.1 Контракта работы по Контракту выполнены с нарушением срока в 2 (два) дня.

Оплата по контракту произведена в полном объеме (за счет бюджета Воскресенского муниципального района) платежным поручением от 19.11.2015 № 3345 на сумму 2 009 374,20 рубля по справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 02.09.2015 № 13/1 на сумму 783 064,62 рубля, от 02.09.2015 № 13/2 на сумму 385 952,19 рубля, от 02.09.2015 № 13/3 на сумму 298 857,54 рублей, от 02.09.2015 № 13/4 на сумму 42 956,88 рублей, от 02.09.2015 № 13/5 на сумму № 498 542,97 рубля.

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 Учреждением не взысканы пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 7.3 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 7.3 Контракта рассчитанная пеня за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подлежащая взысканию в бюджет Воскресенского муниципального района составляет 3 315,47 рублей.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Администрации предписывается:

Принять меры по устранению нарушений и взыскать с виновного лица в бюджет Воскресенского муниципального района средства, израсходованные с

нарушениями, содержащими признаки ущерба – пени за ненадлежащее исполнение Контракта в сумме 3 315,47 рублей.

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Воскресенского муниципального района в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Л.Д. Демина

Абрамова Е.В.
8 496 446 45 80