

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Устройство спортивной площадки "Воркаут" (кадастровый номер 50:29:0040505.547) по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Победы, участок 6-в

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных денежных средств, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
375 000,00	356 000,00	15 250,00	3 750,00	375 000,00	356 000,00	15 250,00	3 750,00	375 000,00	0,00

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.11.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Коркин М.А.
(Ф.И.О.) _____
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск
Болотников А.В.
(Ф.И.О.) _____
(подпись)



М.П.

Дата « _____ » _____ 2022 г.

Фотографии объекта по итогам реализации проекта





Широта: 55.330719
Долгота: 38.803342
Возвышение: 137.09±31 м
Точность: 4.4 м
Время: 20-12-2022 11:05

Powered by MotiCam