

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Изготовление и монтаж защитного ограждения территории, подключение домофона на центральную калитку муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего 5=6+7+8	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего 9=10+11+12		
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9	
4 469 000,00	4 245 000,00	179 310,00	44 690,00	3 196 746,98	3 024 309,30	127 747,68	44 690,00	3 183 895,94	12 851,04	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 01.11.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 08.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:


Кузнецова А.Н. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата « _____ » _____ 2022 г.



Фотография объекта до начала реализации проекта



Фотографии объекта по итогам реализации проекта







TANTOS

ПАХЕНЬ 1

