

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Устройство спортивной площадки «Воркаут» по адресу: Московская область,

городской округ Воскресенск, д.Цибино, ул. Маёвка (напротив участка 35Б)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	13=5-9
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9
375 000,00	356 000,00	15 250,00	3 750,00	309 660,00	293 344,00	12 566,00	3 750,00	309 000,00	293 344,00	12 566,00	3 090,00	660,00

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.11.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Коржин М.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



М.П.

Дата « _____ » _____ 2022 г.

Фотографии объекта по итогам реализации проекта



Приложение

