

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Текущий ремонт системы отопления (теплый пол) в ясельной группе №2 в МОУ «Лицей № 23» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, зд.23

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
774 030,0	451 000,0	315 289,7	7 740,3	771 772,09	448 742,09	315 289,7	7 740,3	770 154,85	448 742,09	313 711,22	7 701,54	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован с нарушением сроков
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
несвоевременное исполнение обязательств со стороны Подрядчика

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 08.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 12 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Барсуков В.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « » 20 г.























