

**УТВЕРЖДЕНА**  
 Распоряжением Главного управления  
 территориальной политики  
 Московской области  
 от 30.10.2020 № 18

**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение и установка системы видеонаблюдения, видеодомофонов для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 40 "Журавлик"

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованых средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего 5 = 6 + 7+ 8	ДС1	ДС2				ДС3				
400000,00	380000,00	16000,00	4000,00	400000,00	380000,00	16000,00	4000,00	30,77	30,77	Экономия по результатам закупок				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
Всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	13=5-9		

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;  
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,  
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (своевременно, с нарушением сроков)


2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.09.2020;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: фотографии установленного оборудования и приемки объекта инициатором.

Инициатор:

Васильев Н.И. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)   
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)   
(подпись)

М.П.

Дата 07» декабря 2020г.